


Buiften

gewoon betaalbaar op Sancta Monica

Oplevering vanaf 22 maart!

De oplevering is gepland!

De uitnodigingsbrieven voor de oplevering zijn verzonden. Het eind van het project Sancta Monica is hiermee definitief in zicht gekomen. Op donderdag 22 maart zullen alle gemeenschappelijke zaken van de verschillende VvE's aan het bestuur worden opgeleverd. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle verkeersruimten in het klooster, de buitengevels en de kloostertuin. Aansluitend worden vanaf 26 maart de woningen opgeleverd. Op 3 april worden de laatste sleutels overhandigd. Iedereen kan vanaf dan eindelijk zelf aan de slag in zijn eigen woning. We zijn erg benieuwd hoe de verschillende woningen straks zijn ingericht. Veel succes met klussen en verhuizen!



Voortgang bouw

De afgelopen periode heeft met name in het teken van de terreininrichting en de schoonmaak van de woningen gestaan. Juist daardoor goode de strenge vorst roet in het eten. Door de vorst in de bodem konden geen straatstenen meer gelegd worden en vielen de graafwerkzaamheden stil. Met name het graafwerk ten behoeve van de aanleg van de pompput voor de riolering bleek hierin een bottleneck.

In de Gestelseweg ligt namelijk een speciaal soort riolering, een zogenaamde drukriolering. Dit is een persleiding met een kleinere diameter dan normaal het geval is. Om alle afvalstoffen te kunnen lozen op deze drukriolering is een gemaal met een pompput en een buffervoorziening noodzakelijk. Deze buffervoorziening bestaat uit maar liefst 33 meter rioolbuis met een diameter van 80 centimeter. Voor de aanleg hiervan moest het gehele voorterrein worden uitgegraven. Op dit moment is de vorst weer verdwenen en is Van de Oord Wegenbouw drukdoende om het terrein opleveringsklaar te maken.

De woningen zijn inmiddels allemaal schoongemaakt en nagelopen op eventuele opleverpunten. Het oplossen van deze kleinigheden is vrijwel klaar. Daarna gaan de woningen op slot tot aan de betreffende oplevering.

In het kloostergebouw is ook de laatste hand gelegd aan de verkeersruimten. De vloerbedekking is gelegd, de verlichting is gemaakt en de lift is geheel gerenoveerd.

Komende weken worden de bestrating, de terreininrichting en de beplanting afgemaakt. Daarna staat de oplevering voor de deur. Tot dan!

Uitzending Katholiek Nederland TV

Op 15 februari heeft Katholiek Nederland TV van de omroep RKK een aflevering uitgezonden waarin het project Sancta Monica aan bod kwam. In deze aflevering hebben de Witte Zusters, die voorheen op Sancta Monica hebben gewoond, een kijkje genomen in het verbouwde klooster. Ook één van de nieuwe bewoners van het project is tijdens de uitzending geïnterviewd. Middels <http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1240404> kun je de aflevering, met mooie beelden van de verbouwing, nog terugkijken.

Sancta Monica is een ontwikkeling van Cornelis Huygens Projectontwikkeling in samenwerking met woonstichting Woonwijze en de gemeente Haaren.

CORNELIS HUYGENS
PROJECTONTWIKKELING

woonwijze
LIV. MINDEN. VOEN. WOIENEN.

gemeente
Haaren

Nieuwsbrief 18
Februari 2012



Sancta
MONICA

www.sanctamonica.nl